

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURULU

KARARI

Karar Tarihi : 18.6.2021

Karar No : 2021 – K/BTHK –23.36

Karar Konusu : Elektrik Akımı Temini Sözleşme Süresinin Uzatılması

Karar

Kurulumuz, yeni hizmet binası inşaatı kapsamında ihtiyaç duyduğu ve Merkezi İhale Komisyonu aracılığı ile ihaleye çıktığı 294/2020 sayılı Elektrik Akımı Temini İhalesini kazanan yüklenici firma ile 11 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır.

Konu iş kapsamında, 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası'nın 86(1)(A) maddesi altında yapılan Yapım İşleri Tüzüğü madde 74 uyarınca; pandemi nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararı uyarınca 26 (yirmi altı) takvim günü boyunca, işlerin devam edememesi nedeniyle kaybedilen sürenin sözleşme süresine eklenmesine, yine, sözkonusu sözleşmenin "idarenin Sorumlulukları" yan başlıklı 7'nci maddesinin 7.3. maddesi uyarınca İdare yükümlülükleri arasında olan inşaatların zamanında tamamlanamaması nedeniyle sözleşme kapsamındaki işlerin bitirilmesine olanak sağlanması için firmaya 7.4. maddesi uyarınca hizmet binası tamamlanma tarihi olan 21 Temmuz 2021'e kadar ek süre verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

İMZA SAYFASI